



**Департамент по делам казачества
и кадетских учебных заведений
Ростовской области**

Государственное бюджетное
профессиональное образовательное
учреждение Ростовской области
**«Белокалитвинский казачий
кадетский профессиональный
техникум имени Героя
Советского союза**

Быкова Бориса Ивановича»

ул. Чехова, 18, пос. Коксовый,

Белокалитвинский район,

Ростовская область, 347010

e-mail: pu90bkkpu@yandex.ru

тел. (863-83) 3-42-14, 3-34-66

ОГРН 1026101643127

ИНН 6142003008

Директору

ООО «Строй- Стандарт 55»

Д.И. Нарезникову

ул. Ленина, д.37,

г. Батайск, Ростовская область,

346880

№ 476 от « 17 » 09 2019 г.

Претензия

**в связи с просрочкой исполнения (ненадлежащим исполнением) обязательств,
предусмотренных контрактом № 11 от 26.06.2019 г.**

"26" июня 2019 г. в соответствии со ст. 34 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» между ГБПОУ РО БККПТ имени Героя Советского союза Быкова Бориса Ивановича (заказчик) и ООО «Строй- Стандарт 55» (подрядчик) был заключён контракт № 11 на выполнение работ по выборочному капитальному ремонту здания общежития ГБПОУ РО «БККПТ имени Героя Советского союза Быкова Бориса Ивановича» по адресу: Ростовская область, Белокалитвинский район, п. Коксовый, ул. Чапаева, д. 30 Б».

Согласно вышеуказанного контракта в п. 3.1. указано, что подрядчик приступает к выполнению работы с даты подписания Контракта и согласно п.3.2. - Подрядчик обязуется выполнить работы не позднее 30 августа 2019 года. Данное условие Контракта было нарушено подрядчиком и до настоящего времени фактически не исполнено.

Согласно п. 7.7. Контракта № 11 от 26.06.2019 г. - Подрядчик уведомляет Заказчика о готовности к сдаче выполненных работ по Контракту в полном объёме не позднее, чем за 10 календарных дней до планируемой даты сдачи-приёмки выполненных работ в полном объёме и сообщает Заказчику информацию (Ф.И.О., должность, сведения о документах, подтверждающих полномочия) о представителе(ях) Подрядчика, которые будут участвовать в сдаче-приёмке выполненных работ в полном объёме. Заказчик обеспечивает участие своего представителя в сдаче-приёмке выполненных работ в полном объёме. Полномочия представителей Сторон подтверждаются документами, оформленными в соответствии с законодательством РФ.

Только 17.09.2019 г. вход. № 144 в наш адрес поступило сопроводительное письмо о предоставлении документов на согласование.

Также согласно п. 5.1.12 Контракта № 11 от 26.06.2019г.-подрядчик обязан устранять все нарушения по замечаниям Заказчика. В течении 5 (пяти) рабочих дней уведомить его о ходе устранения замечаний.

24.07.2019 г. исх. № 389 в Ваш адрес направлено письмо о принятии мер по улучшению организации ремонтных работ, с указанием предоставления информации о принятых мерах в срок до 30.07.2019. до настоящего времени замечания устранены не были.

29.07.2019г. вход. № 1795 в адрес заказчика поступило предписание - при осуществлении плановой выездной поездки 25.07.2019 г. специалистом РО «Ростовоблстройзаказчик» был выявлен ряд замечаний (копия прилагается). Данный ряд замечаний устранён не был, в связи с этим, 31.07.2019 г. исх. № 396 года в Ваш адрес направлено письмо о принятии мер для устранения ряда замечаний РО «Ростовоблстройзаказчик». Однако, до настоящего времени замечания устранены не были.

Вместе с тем, обязательства согласно с п.7.1. Контракта неисполнены подрядчиком. Документы, а именно: справка о стоимости выполненных работ КС3 №1, акт №1, КС2 №1 предоставлены 17.09.2019 г. вход. № 144. на сумму 3 921 724, 80 руб.

В соответствии с пунктом 1 статьи 702 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (Заказчика) определенную работу и сдать ее результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его. Согласно статье 330 ГК РФ в случае ненадлежащего исполнения обязательства, в том числе при просрочке исполнения, должник обязан уплатить кредитору неустойку, определенную законом или договором.

В п. 8 Контракта №11 от 26.06.2019 г. стороны установили ответственность за неисполнение или ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом в соответствии с законодательством РФ.

Так, исходя из пункта 8.2. Контракта № 11 от 26.06.2019г.- в случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, Заказчик вправе потребовать уплаты пени. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, в размере одной трёхсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объёму обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Подрядчиком. Так, согласно предоставленных документов от 17.09.2019 г. вход. №144, сумма выполненных работ составляет 3 921 724, 80 руб.

Согласно п. 3.2 Контракта №11 от 26.06.2019 г. сроки выполнения работ, являются обязательными для исполнения подрядчиком.

05.09.2019 г. исх. № 454 в ваш адрес была направлена претензия в связи с просрочкой исполнения (ненадлежащим исполнением) обязательств, предусмотренных контрактом № 11 от 26.06.2019 г. с расчетом пени за период с 31.08.2019 г. по 05.09.2019 г. в размере 8049,14 руб. и расчетом штрафа в размере 111 022 руб. 56 коп.

На счет заказчика денежные средства по оплате пени не поступали.

В связи с неисполнением контракта № 11 от 26.06.2019 г., заказчик имеет право направить подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

Формула расчёта задолженности об уплате пени:

Цена контракта: 5 551 128 руб.

Стоимость фактически исполненного: 3921 724. 80 руб.

Срок исполнения: 67 дней.

Количество дней просрочки: 11 (с 06.09.2019 г. по 16.09.2019 г.)

$(5\,551\,128 - 3\,921\,724,80) \times 0,07\% \times 11 \text{ дн.} = 12546,40 \text{ руб.}$

Сумма неустойки: 12546,40руб. + 8049,14 руб. (пеня за период с 31.08.2019 по 05.09.2019 г.)= 20595, 54 руб.

Кроме того, уведомляю Вас о том, что пеня будет начисляться за каждый день просрочки неисполнения подрядчиком обязательства, предусмотренного п. 8.2 Контракта № 11 от 26.06.2019 г.

Ранее в претензии от 05.09.2019 г. исх. № 454 согласно п. 8.4 Контракта №11 от 26.06.2019 г.—За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, установлен размер штрафа в виде фиксированной суммы в размере: - 111 022 рубля 56 копеек, определяемой в размере 2 процента цены Контракта. Данный штраф оплачен не был, на счет заказчика денежные средства по оплате штрафа не поступали.

Таким образом, в связи с неисполнением предписания РО «Ростовоблстройзаказчик», заказчик имеет право направить подрядчику требование о выплате штрафа в размере 111 022 руб. 56 коп.

Расчет суммы штрафа:

$5\,551\,128 \times 2\% = 111\,022,56 \text{ руб.}$

На основании изложенного, руководствуясь ст. 34 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", требуем уплатить в добровольном порядке пени за просрочку исполнения обязательства, предусмотренного контрактом N 11 от 26.06.2019 г., в размере **20595,54 руб.** (двадцать тысяч пятьсот девяносто пять рублей 54 копейки) и выплатить штраф в размере **111 022 руб. 56 коп. (сто одиннадцать тысяч двадцать два рубля 56 копеек)** путём перечисления денежных средств на банковский счет по реквизитам: Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Ростовской области «Белокалитвинский казачий кадетский профессиональный техникум имени Героя Советского союза Быкова Бориса Ивановича»

347010, Ростовская обл., Белокалитвинский район, п. Коксовый, ул. Чехова, 18.

ИНН 6142003008

КПП 614201001

р/с 40601810860151000001 в Отделении по Ростовской области Южного главного управления Центрального банка Российской Федерации

л/с 20825005530 в министерстве финансов Ростовской области

УФК по Ростовской области (министерство финансов (ГБПОУ РО «БККПТ имени Героя Советского союза Быкова Бориса Ивановича», л/с 20825005530))

ОКПО 05351520.

Дополнительно сообщаем, что к Вам будет применена мера обеспечения исполнения контракта - обращение взыскания на банковскую гарантию в соответствии с п.4 - Контракта №11 от 26.06.2019 г.

При дальнейшем неисполнении условий Контракта №11 от 26.06.2019г. с Вашей стороны, нами будут предприняты все меры по защите своих прав и интересов в

соответствии с действующим законодательством РФ и условиями Контракта № 11 от 26.06.2019 г.

В письменном виде рассмотреть данное уведомление в 7 течении семи календарных дней.

Приложения:

1. Копия Контракта № 11 от 26.06.2019г.
2. Копия письма исх. №389 от 24.07.2019 г.
3. Копия письма «Ростовоблстройзаказчик»
4. Копия письма № 396 от 31.07.2019 г.
5. Копия претензии от 05.09.2019 г. исх. №454.
6. Копия сопроводительного письма о предоставлении документов на согласование от 17.09.2019 г. вход № 144.

Директор



В.В. Мелентей

исполнитель: юрисконсульт
Сахно А.А. (8-958-544-66-37)